

***Lei das Diretrizes
Orçamentárias***

LDO/2024

ANEXO IV

Obras em andamento

E

***Aquisição de veículos,
máquinas e equipamentos***



RELATÓRIO SOBRE PROJETOS EM EXECUÇÃO E A EXECUTAR E DESPESAS COM CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO

(Art. 45 da LRF)

Objeto	IDENTIFICAÇÃO DAS AÇÕES Número do Convênio/Pré-Convênio - Nome do Órgão	INÍCIO DA EXECUÇÃO	Programas	FR / DETALH	VALOR DO PROJETO		EXECUÇÃO %			RECURSOS PRIORIZADOS PARA 2024		1- CONCLUÍDOS 2- EM ANDAMENTO 3- NOVOS PROJETOS		
					Valor Convênio	Valor Pago	Valor a Pagar	ATÉ EXERC ANTERIOR - 2022	NO EXERCÍCIO DE 2023	A EXECUTAR EM 2024	CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO			
											Contapartida		Data fim de Exercício	
Recursos de Convênios Federais														
Pav. Romana Cecim	929145/2022	30/06/2022	Emenda Individual União - Implantação e Qualificação Viária	1700 / 3840	238.856,00	-	238.856,00	-	20,00%	80,00%	Elaboração do projeto em fase final	175.395,25	30/06/2025	3 - Novo Projeto
Pav. Baltazar de Bem	914293/2021	14/09/2021	Implantação e Qualificação Viária	1700 / 3842	238.856,00	-	238.856,00	-	50,00%	50,00%	Aguardando início de obra	32.289,36	14/09/2024	2 - Em andamento
Pav. Arnaldo Velli	914189/2021	14/09/2021	Implantação e Qualificação Viária	1700 / 3840	238.856,00	-	238.856,00	-	50,00%	50,00%	Em emissão de Ordem de serviço	27.442,54	14/09/2024	2 - Em andamento
Veículo e ap. ultrassom	911961/2021	20/10/2021	RS-Emenda-Investimento	1700 / 3814	100.275,00	-	16.478,16	83.796,84	16,43%	83,57%	Em execução	7.435,29	20/06/2024	2 - Em andamento
Caminhão pipa	906036/2020	19/01/2021	Apote a Estruturação produtiva	1700 / 3837	320.000,00	-	320.000,00	-	50,00%	50,00%	Aguardando pagamento	68.000,00	19/01/2024	2 - Em andamento
Pav. D. Pedro e Xirú	899815/2020	24/07/2020	Emenda Parlamentar Impositiva	1700 / 3840	481.104,00	-	481.104,00	-	50,00%	50,00%	Em emissão de Ordem de serviço	16.880,32	24/07/2025	2 - Em andamento
Quadra EMEF Dagoberto	899364/2020	24/07/2020	Emenda Parlamentar Despoto	1570 / 1025	238.750,00	-	238.750,00	-	50,00%	50,00%	Em emissão de Ordem de serviço	302.128,58	24/07/2025	2 - Em andamento
Cabinete de tratores	889954/2019	31/12/2019	Fomento Agropecuario - Investimento	3814	143.250,00	-	143.250,00	-	100,00%	-	Prestação de contas em análise	4.664,20	31/12/2022	1 - Concluído
Pav. D. Pedro	884657/2019	16/12/2019	Planejamento Urbano	1700 / 3835	238.750,00	-	238.750,00	-	50,00%	50,00%	Em emissão de Ordem de serviço	8.005,61	08/06/2024	2 - Em andamento
Retroscaavateira e pluma	882502/2019	23/07/2019	SDR/MDR - 2029 PDReT	3821	250.000,00	-	225.021,11	-	100,00%	-	Concluído	9.546,67	20/03/2022	1 - Prestação de Contas Concluída
Trator e grade	872465/2018	31/07/2018	RS-Emenda-Investimento	3314	136.986,30	-	136.986,30	199,70	100,00%	-	Concluído	199,70	30/09/2020	2 - Prestação de Contas Concluída
Pav. Xirú Meireles	866748/2018	11/05/2018	Planejamento Urbano	3832	222.857,14	-	222.857,14	-	100,00%	-	Concluído	17.940,52	31/12/2023	1 - Prestação de Contas Concluída
Pav. Tiradentes	865739/2018	11/05/2018	Planejamento Urbano	3833	270.476,19	-	270.476,19	-	100,00%	-	Concluído	31.712,66	31/12/2023	1 - Prestação de Contas Concluída
Módulos sanitários	857545/2017	29/12/2017	Melhorias Sanitárias - MDS	1665 / 1123	250.000,00	-	-	-	50,00%	50,00%	Aguardando licitação	54.276,84	29/09/2023	2 - Em andamento
Drenagem em ruas	846200/2017	29/11/2017	Planejamento Urbano		344.750,00	-	344.750,00	-	100,00%	-	Concluído	350,00	29/09/2020	1 - Prestação de Contas Concluída
Trator	844270/2017	28/11/2017	RS-Emenda-Investimento		146.250,00	-	146.250,00	-	100,00%	-	Concluído	14.330,00	30/09/2020	1 - Prestação de Contas Concluída
Ginásio Ver. José Antônio Chaves Dias	843843/2017	29/11/2017	Emendas Parlamentares - Desportos	1186	243.750,00	-	243.750,00	-	100,00%	-	Recurso devolvido a União	9.631,33	30/12/2023	1 - Prestação de Contas Concluída
Pav. Domingos	830573/2016	24/06/2016	Planejamento Urbano		245.850,00	-	245.850,00	-	100,00%	-	Concluído	11.611,80	27/02/2020	1 - Prestação de Contas Concluída
Ciclovia	829938/2016	24/06/2016	Planejamento Urbano		245.850,00	-	245.850,00	-	100,00%	-	Concluído	1.445,89	31/12/2020	1 - Prestação de Contas Concluída
Pav. Av. Pedro Amunção	829565/2016	24/06/2016	Planejamento Urbano		245.850,00	-	245.850,00	-	100,00%	-	Concluído	250,00	01/04/2019	1 - Prestação de Contas Concluída
Pav. João Batista Pogliata	09032021-009610	2021	Transferências Especiais		200.000,00	-	200.000,00	-	100,00%	-	Concluído	32.735,36	01/06/2023	1 - Concluído
Pav. Castelo Branco	09032021-009520	2021	Transferências Especiais		100.000,00	-	100.000,00	-	50,00%	50,00%	Licitado em andamento	176.406,18	-	2 - Em andamento
Praça no Forte D. Pedro	0903-004455	2020	Transferências Especiais		100.000,00	-	100.000,00	-	50,00%	50,00%	Licitado em andamento	121.264,91	-	2 - Em andamento
Pav. Juca Medeiros	09032022-017274	2022	Transferências Especiais		297.782,00	-	297.782,00	-	50,00%	50,00%	Licitado em andamento	407.395,64	-	2 - Em andamento
Caminhão para reciclagem	09032022-017274	2022	Transferências Especiais		251.900,00	-	251.900,00	-	100,00%	-	Concluído	-	-	1 - Concluída
Veículo para Saúde	09032022-018291	2022	Transferências Especiais		100.000,00	-	100.000,00	-	100,00%	-	Concluído	-	-	1 - Concluída
Reforma Ginásio das Minas do Camaquã	09032022-018879	2022	Transferências Especiais		250.000,00	-	250.000,00	-	100,00%	100,00%	Projeto elaborado.	-	-	3 - Novo Projeto

Iluminação/revitalização do calçadão	09032022-019059	Ministério da Economia	2022	Transferências Especiais	100.000,00	100.000,00	-	-	100,00%	Em elaboração de projeto	-	-	3 - Novo Projeto	
Veículo para Saúde	09032022-020880	Ministério da Economia	2022	Transferências Especiais	131.091,00	131.091,00	-	-	50,00%	Em andamento	-	-	2 - Em andamento	
Cestas básicas	09032022-016225	Ministério da Economia	2022	Transferências Especiais	150.000,00	150.000,00	-	-	50,00%	Em andamento	-	-	2 - Em andamento	
Pav. Balizaz de Bem	09032023-033847	Ministério da Fazenda	2023	Transferências Especiais	350.000,00	350.000,00	-	-	50,00%	Em elaboração de projeto	-	-	2 - Em andamento	
Pav. Tiradentes	09032023-037919	Ministério da Fazenda	2023	Transferências Especiais	499.324,00	499.324,00	-	-	50,00%	Em elaboração de projeto	-	-	2 - Em andamento	
Equipamentos agrícolas	09032023-037919	Ministério da Fazenda	2023	Transferências Especiais	100.676,00	-	100.676,00	-	50,00%	Aguardando repasse	-	-	2 - Em andamento	
Custeio para o Lar do Idoso Rosinha Borges	09032023-031040	Ministério da Fazenda	2023	Transferências Especiais	50.000,00	50.000,00	-	-	50,00%	Em andamento	-	-	2 - Em andamento	
Investimento na APAE	09032023-036051	Ministério da Fazenda	2023	Transferências Especiais	100.000,00	100.000,00	-	-	50,00%	Em andamento	-	-	2 - Em andamento	
Reforma do Ginásio das Minas do Camaquã	09032023-033594	Ministério da Fazenda	2023	Transferências Especiais	230.000,00	-	230.000,00	-	50,00%	Aguardando repasse	-	-	2 - Em andamento	
Lei Paulo Gustavo	30882120230002-008416	Ministério da Cultura	2023	Transferências Fundo a Fundo	309.073,17	309.073,17	-	-	100,00%	Em andamento	-	31/12/2023	2 - Em andamento	
Ponte no Passo da Chácara		Fundestradas	2023	Fundestradas - ITR	330.590,06	330.590,06	-	-	50,00%	Em andamento, e adiamento de prazo	-	17/09/2023	2 - Em andamento	
Ponte na Sanga de Pedra		Fundestradas	2023	Fundestradas - ITR	455.168,78	455.168,78	-	-	50,00%	Em andamento de projeto, e adiamento de prazo	-	17/09/2023	2 - Em andamento	
Ponte na Parada Mário		Fundestradas	2023	Fundestradas - ITR	270.175,15	270.175,15	-	-	50,00%	Em elaboração de projeto (fase final)	-	-	3 - Novo Projeto	
					9.217.096,79	6.455.781,90	642.852,54					1.123.943,01		
1. Sob total: Valor dos Repasses da União:														
Situação: Convênios Federais em tramitação sem estarem formalizados até o momento														
Skate por Lazer		Ministério dos Esportes		Programa Skate por Lazer	184.041,00	-	-	-	50,00%		-	1.859,00	30/06/2025	3 - Novo Projeto
Reforma na infraestrutura de Ginásio de Esportes.		Ministério dos Esportes		Obra, Alco 00SL Apoio a Implantação e Modernização de Infraestrutura para Esporte Educacional, Recreativo e de Lazer - Recurso Discrecionário (RP2)	800.000,00	-	-	-	50,00%		-	1.000,00	30/06/2026	3 - Novo Projeto
Implantação de Infraestrutura Esportiva		Ministério dos Esportes		Aquisição de Equipamentos. Ação 00SL Apoio a Implantação e Modernização de Infraestrutura para Esporte Educacional, Recreativo e de Lazer - Recurso Discrecionário (RP2)	500.000,00	-	-	-	50,00%		-	600,00	01/07/2026	3 - Novo Projeto
Reforma do Museu		Ministério da Cultura		Minc - Emendas Parlamentares 2023 - Entes Públicos	335.755,00	-	-	-	50,00%		-	337,00	01/06/2026	3 - Novo Projeto
Equipamentos para realização de Oficinas		Ministério da Cultura		Minc - Emendas Parlamentares 2023 - Entes Públicos	350.000,00	-	-	-	50,00%		-	350,40	01/10/2025	3 - Novo Projeto
Programa Segundo Tempo		Ministério dos Esportes		Programa Segundo Tempo - Padrão	181.098,00	-	-	-	50,00%		-	182,00	01/10/2025	3 - Novo Projeto
Programa Troca-Troca (produtores rurais)	2018/0260	Sec. de Desenv. Rural, Pesca e Cooperativismo	24/08/2018	Programa Troca-Troca	-	-	-	-	-		-	-	30/07/2024	
Recursos de Convênios Estaduais														
Acompanhado pela SEAGROPIC														

pref.smf@cacapava.rs.gov.br

De: "Setor de Convênios" <planejamento@cacapava.rs.gov.br>
Data: segunda-feira, 25 de setembro de 2023 15:01
Para: <pref.smf@cacapava.rs.gov.br>
Cc: <obras@cacapava.rs.gov.br>
Anexar: Conservação do patrimônio a.xlsx; Conservação do patrimônio - Setor de convenios - 25-09-23.pdf
Assunto: Re: Obras e investimentos para LDO 2024

Boa tarde,

Segue o levantamento para a LDO 2024, conforme solicitado.

At. te,

Amanda Garcia da Silva

(55) 3281 1390
Convênios e Contratos de Repasse
Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente
Prefeitura de Caçapava do Sul

From: pref.smf@cacapava.rs.gov.br
Sent: Tuesday, September 19, 2023 11:48 AM
To: Setor de Convênios
Subject: Re: Obras e investimentos para LDO 2024

Bom dia,

segue em anexo.

Rosângela
Contadoria

From: Setor de Convênios
Sent: Tuesday, September 19, 2023 11:18 AM
To: pref.smf@cacapava.rs.gov.br
Subject: Re: Obras e investimentos para LDO 2024

Bom dia, Rosângela,

Pode me encaminhar a planilha em formato excel?

At. te,

Amanda Garcia da Silva

(55) 3281 1390

